

Rahmenterminplan

→ Weiterer Ablauf:

11.11.2024	Versand der Varianten der Vorplanung (Unterlagen der Vorstellung am 08.11.2024) durch Frau Locker und Finalisierung der Vorplanung
14.11.2024	Schulkonferenz / Hortausschuss zur Diskussion der Varianten
18.11.2024	Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport
20.11.2024	Kinder- und Jugendbeirat zur Diskussion der Varianten
11.11.- 22.11.2024	Diskussion der Varianten in den Fraktionen
25.11.-29.11.2024	Erarbeitung der Vorlage zur Vorzugsvariante durch die Verwaltung
02.12.2024	Vorlage wird Online gestellt
12.12.2024	Beratung und Entscheidung zur Variante (Ausschuss für Bauen und Planung und Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport) und Ausschreibung der Fachplaner
I. – II. Quartal 2025	Entwurfsplanung (LP 3) sowie Genehmigungsplanung (LP 4)
Juni – September 2025	Prüfzeitraum Genehmigungsplanung
I. – III. Quartal 2025	Satzungsbeschluss B-Plan
Mai 2025 - März 2026	Ausführungsplanung (LP 5)
III. Quartal 2025	Europaweite Ausschreibung und Vergabe (LP 6/7) sowie Baufeldfreimachung
IV. Quartal 2025	Beginn Bauausführung der Variante
Dezember 2027	Finanzierung
1. Halbjahr 2028	Freianlagen / Zuwegungen / Ausgleichsmaßnahmen / Inbetriebnahme / Ausstattung
Schuljahr 2028 / 2029	Nutzung